

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS  
 Estado de Minas Gerais  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA MUNICIPAL					
Data: 07-08-2017					
LOCAL: PRAÇA PROCÓPIO CARDOSO, 07, CENTRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.476,03	1.476,03	-	1.476,03
			100%	0%	100%
2	REVESTIMENTO DE PAREDES	36,91	36,91	-	36,91
			100%	0%	100%
3	PINTURA	8.305,61	-	8.305,61	8.305,61
				100%	100%
4	PISOS	13.702,88	13.702,88	-	13.702,88
			100%		100%
5	FORRO	2.341,80	702,54	1.639,26	2.341,80
			30%	70%	100%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.362,38	-	1.362,38	1.362,38
			0%	100%	100%
7	VIDROS	139,37	-	139,37	139,37
			0%	100%	100%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	996,73	-	996,73	996,73
			0%	100%	100%
	<b>VALOR DO PERÍODO</b>	<b>28.361,71</b>	<b>15.918,35</b>	<b>12.443,35</b>	<b>28.361,71</b>
	<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>15.918,35</b>	<b>28.361,71</b>	
	<b>PERCENTUAL DO PERÍODO</b>		<b>56,13%</b>	<b>43,87%</b>	
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>56,13%</b>	<b>100,00%</b>	